

274-28/2012.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS módosítása

amely létrejött

Név: Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Székhely: 4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103.
Képviselője: Soltész Bertalan polgármester
Számlavezető pénzügyintézet: Országos Takarékpénztár Nyrt. Fehérgyarmati Bankfiókja
Számlasszáma: 11744027-15405487-00000000
Adószám: 15405487-2-15
mint **Megrendelő**, (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Név: Nyír-Flop Holding Generálkivitelező, Szállító és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/A.
Képviselője: Nyesti Csaba
Cím: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/A.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/A.
Számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank
Számlasszám: 10104459-56827900-01000004
Számlasszási cím: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/A.
Adószáma: 13789505-2-15
Statisztikai jelzőszáma: 1509070043
Cégjegyzék száma: 15-09-0709-070903
mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek az „Észak-alföldi Operatív Program Oktatási- nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” ÉAOP-2009-4.1.1/B-09-2010-0004 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó „Iskolabővítés rekonstrukció Tunyogmatolcson” kivitelezésére 2011. szeptember 12-én kötött vállalkozási szerződésüket az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződés „4. Vállalt teljesítési határidők:” pont második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szerződés véghatárideje: A szerződés megkötésétől számított 10 hónap, azaz 2012. július 12. napja.”
2. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.

Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítására a Vállalkozó 2012. június 6-i írásbeli kezdeményezésére azért kerül sor, mert 2012. január és február hónapokban a téli rendkívüli időjárás körülményei között a folyamatos munkavégzés akadályoztatva volt, amelyről Vállalkozó 2012. március hónapban úgy tett írásbeli közlést Megrendelő felé, hogy szerződésmódosítást akkor még nem kezdeményezett. A további kivitelezési időszakban a rendkívüli időjárás miatt a műszaki teljesítésben bekövetkezett lemaradást az eredeti teljesítési határidőre Vállalkozó nem tudta behozni, ezért a felek a teljesítési határidő 1 hónappal történő meghosszabbításában állapodtak meg. A téli rendkívüli időjárási



körülmények a szerződéskötéskor előre nem látható oknak minősülnek, az eredeti teljesítési véghatáridő túllépése pedig mindkét szerződő fél lényeges jogos érdekét sértené, ezért a felek megállapítják, hogy a szerződés módosításának a szerződéskötéskor hatályos Kbt. 303. § (1) bekezdésébe foglalt feltételei fennállnak.

Szerződő felek képviselői a szerződésmódosítást tartalmazó okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatukat jóváhagyólag aláírják.

Tunyogmatolcs, 2012. június 8.

Sollán Bstola Bócsa
Megrendelő



Ellenjegyzem:

Nyíregyháza, 2012. június 8.


Vállalkozó
Nyír-Flop-Holding Kft.
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a.
4404 Nyíregyháza, Pf.: 16.
Adószám: 13789505-2-15
Bank: 10104459-56827900-01000004


Dr. Prekub János
ügyvéd

PREKUB ÜGYVÉDI IRODA
4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt. 1.
Kamatári nyit. szám: 46/2006.
Adószám: 18816020-2-15
DR. PREKUB JÁNOS ügyvéd
gazdasági büntetőjogi szakjogász